

東涌新市鎮擴展



社區聯絡小組第十四次會議

日期：24.09.2026

議程

1. 通過上次會議紀錄
2. 續議事項
3. 工程概述和進展
4. 報告環境監察及審核狀況
5. 其他事項

1.通過上次會議紀錄

2. 續議事項

a) 東涌東

8.1 1) 海水沖廁安排

有成員關注海水沖廁下一階段的安排及時間表。工程項目小組(東)表示會協同水務處提供時間表供參考。

[海水配水庫的結構工程已完成，現正進行相關測試及與水務署進行驗收程序。工程項目小組（東）會與水務署保持緊密聯繫，以跟進落實下一階段的海水沖廁安排。其次，有關海水泵房供應海水沖廁的實則測試，已於上年十二月完成，結果十分理想。]

2. 續議事項

b) 東涌西

其他關注事項

3.4 東涌河下游近牛凹村的防洪事宜

“有成員建議研究把東涌河下游近牛凹行人橋一帶位置的河堤延伸或設置其他保護措施。工程項目小組(西)表示會邀請相關成員進行實地視察，並一併研究可行方案。”

- 工程項目小組(西)於2026年6月18日與東涌鄉事委員會及各東涌鄉村代表到鄰近牛凹行人橋的東涌河東支流進行實地視察後，成員支持建造石籠牆方案，並建議將石籠牆的高度由2層增加至3層。工程團隊接納有關意見，預計建造石籠牆工程於2026年11月展開，並預計於2027年第一季度完成。

其他關注事項

3.5 建議東涌侯王廟附近設置工程資訊告示版事宜


“有成員建議在東涌侯王廟附近設置東涌西工程資訊告示版。工程項目小組(西)表示工程資訊告示版會展示東涌西工程範圍、項目完工模擬圖及與工程相關的資訊等，並會定期更新有關資訊。”

- 工程項目小組(西)表示在侯王廟附近設置的東涌西工程資訊告示版將於2026年9月底安裝完成。

工程資訊告示版設計圖



工程資訊告示版建議位置



其他關注事項

9.1 (1) 侯王廟對出海岸土地流失事宜

“工程項目小組(西)表示，現正與土木工程拓展署海港工程部持續跟進事項，並在2026年4月17日進行實地視察，參照過往視察資料及高空照片，現時海岸線的狀況與2025年相比並沒有顯著變化，而侯王廟附近土地未有發現明顯土地流失情況。工程項目小組(西)表示，將邀請相關成員進行實地視察，並一併研究可行方案。”

- 工程項目小組(西)於2026年6月18日與東涌鄉事委員會及各東涌鄉村代表進行實地視察後，現正與相關部門包括民青局、民政署、地政署及土木工程拓展署海港工程部商討後續安排。

其他關注事項

9.1 (3) 東涌小炮台公園相關工程資訊

“工程項目小組(西)表示東涌小炮台公園正進行餘下的園景工程，及與康文署商討交接事宜，署方會適時通知開放時間，並將邀請成員進行實地視察。”

- 工程項目小組(西)已邀請東涌新市鎮擴展社區聯絡小組成員於2026年7月10日一同前往東涌小炮台公園實地視察，參觀公園各項休憩及健身設施，及參與公園綠化種植體驗。工程團隊講解公園的設計理念及介紹公園各項設施。
- 東涌小炮台公園已於2026年8月5日開放使用。

其他關注事項

9.1 (4) 東涌33區相關工程資訊有成員關注東涌33區相關工程資訊。

“工程項目小組(西)表示東涌33區已委託港鐵公司進行相關道路工程，工程團隊將會安排講解相關工程資訊。”

- 工程項目小組(西)已於2026年5月5日聯同港鐵公司舉行東涌33區工程項目簡介會，並向東涌鄉事委員會成員講解東涌33區相關工程的內容及施工進度。


3. 工程概述和進展

a) 東涌東





接駁怡東路和匯東街(使用中)



海水抽水站

項目	主要工程
1	地區道路網絡、行人路及單車徑網絡 
2	P1路連接東涌東至白芒段 
3	東及西污水泵房 
4	相關的排水、供水設備及環境美化工程 



合約年期：2021年6月至2027年年底
未來三個月的施工項目

- 安裝地下排水、供水設備、污水壓力管道及區域供冷水管敷設工程
- 建造東污水泵房、公用設施共同溝
- 建造箱形排水渠

東污水泵房

預計完工日期

2027年第3季

相關工程

- 挖掘與側向支撐工程
- 鋼筋混凝土工程
- 安裝機電系統
- 裝修工程
- 園藝工程




公用設施共同溝

預計完工日期

- 公用設施共同溝 (第一階段)
相關結構工程已完成
- 公用設施共同溝 (第二階段)
預計於2027年第2季完成
- 公用設施共同溝 (第三階段)
預計於2027年第4季完成

相關工程

- 挖掘與側向支撐工程
- 鋼筋混凝土工程
- 安裝機電系統



箱形排水渠編號4

預計完工日期
2027年第4季

相關工程


- 挖掘與側向支撐工程
- 安裝預製件
- 鋼筋混凝土工程



匯東街及錦東街道路開放



項目	主要工程
1	食水配水庫
2	供水設備




食水配水庫




合約編號: NL/2020/07項目簡介

動工日期: 2021年10月15日

預計完工日期: 2026年第4季



現正進行之工程



白芒隧道及白芒橋




白芒隧道臨時改道安排



白芒隧道改建及白芒橋建造工程

北大嶼山公路




臨時交通安排及道路工程




1. 項目介紹

合約名稱	東涌新市鎮擴展－東涌東餘下基建工程
合約編號	NL/2026/08
業主	土木工程拓展署
項目顧問	艾奕康有限公司
承建商	生興 - 德寶聯營
動工日期	2026年8月19日
預計完工日期	2030年

項目	主要工程
1	建造東涌東東北部道路 L1 及 D3，沿路相關的工程基礎設施以及其他附屬工程
2	建造連接東涌東內網絡的行人路及單車徑
3	建造連接至海堤現有排水口的箱形暗渠及管狀排水渠
4	處置位於東涌東北角堆存區填料
5	移除鄰近第 144 區的填土躉船轉運站
6	建造區域供冷系統




項目	主要工程
7	建造一個停車場及一個變壓房以供電給大濠交匯處，以及連接該停車場與大濠交匯處的通路
8	林地補償
9	建造連接至海堤現有排水口的箱形暗渠及管狀排水渠



合約年期：2026年8月至2030年
未來三個月的施工項目


- 處置填料




1. 項目介紹

合約名稱	東涌新市鎮擴展－迎禧路及東涌海濱路的基礎設施工程
合約編號	NL/2025/09
業主	土木工程拓展署
項目顧問	艾奕康有限公司
承建商	顯豐工程-宏記土木聯營
動工日期	2026年5月11日
預計完工日期	2029年

2. 項目概述



3. 2026年下半年將會進行之工程



3. 工程概述和進展

b) 東涌西


東涌新市鎮擴展 (西) – NL/2020/05

項目	主要工程
1	馬灣涌停車場 (已完成及開放使用)
2	松仁路道路工程 (已完成)
3	東涌道北擴闊及相關工程 (已大致完成)
4	沿海行人步道 (已完成及開放使用)
5	東涌29A區建造休憩處 (已交付康文署及開放使用)
6	東涌23區的工地平整 (已完成及交付房屋署)

合約年期：2021年5月至2026年




東涌29A區建造休憩處
已於2026年8月5日開放使用



東涌新市鎮擴展 (西) – NL/2020/05

餘下的跟進項目

- 道路工程
- 園景工程




東涌新市鎮擴展 (西) – NL/2020/06

項目	主要工程
1	裕東路、松滿路、L29號公路、L30號公路及石門甲道道路工程
2 & 3	污水泵房及相關加壓污水管
4	東涌河公園 和 訪客中心
5	橫跨東涌河的行人及行車橋
6	可持續城市排水系統
7	林地補償
8	東涌42區和 46 區的工地平整 (已完成及交付房屋署)

合約年期：2021年5月至2027年





東涌河
已於2026年8月31日將河水由臨時河道引流至活化河道



東涌新市鎮擴展 (西) – NL/2020/06


未來三個月的施工項目

- 裕東路，松滿路及L29的鋪設地下公用設施
- 污水泵房的結構工程
- 訪客中心的裝修及機電工程



東涌新市鎮擴展 (西) – NL/2023/10


項目	主要工程
1	L22號公路、L24號公路、裕東路道路相關工程
2 & 3	污水泵房及相關加壓污水管
4	馬灣涌、黃泥屋、牛凹及東涌道排污設備工程
5	橫跨東涌河的行人及行車橋
6	可持續城市排水系統



合約年期：2025年10月至2029年

未來三個月的施工項目

- 馬灣涌污水泵房的土地平整
- 馬灣涌、黃泥屋、牛凹的渠務工程
- L22號公路的擋土牆工程
- L24號公路的臨時橋工程




東涌新市鎮擴展 (西) – NL/2023/10



A
污水泵房
進行土地平整




B
馬灣涌村
進行渠務工程



C
L22號公路
建造擋土牆



D
L24號公路
進行臨時橋工程




東涌新市鎮擴展 (西) – NL/2023/11

項目	主要工程
1	L25號公路、L26號公路道路相關工程及橫跨東涌河的行人及行車橋
2	L28號公路道路相關工程及橫跨東涌河的行人及行車橋
3	污水泵房及相關加壓污水管
4	石榴埔  、藍輦  、莫家  及石門甲  排污設備工程
5	排水設施及可持續城市排水系統
6	石門甲公廁重置及新建垃圾收集站
7	東涌河公園(第二期)
8	堤堰建造

合約年期：2026年3月至2029年

未來三個月的施工項目

- 藍輦、石門甲的渠務工程
- 堤堰的擋土牆工程
- L28號公路的臨時施工通道工程



東涌新市鎮擴展 (西) – NL/2023/11



4.報告環境監察及審核狀況

a) 東涌東

環境許可證(EP-519/2016)的專題網站

網址: <http://env.tcnte.hk/index-TCE.html>



施工的緩解措施




灑水防止塵埃飛揚



高壓自動洗車池



防塵網



噪音水平監察




噪音屏障



噪音緩解措施

施工的緩解措施



實時監測泥頭車行駛路線

載運入帳票
CHIT

車輛登記號碼: 19739819
日期: 12/19/2022
賬戶名稱: BUILD KING (ZENS) ENGINEERING LIMITED & SAMSUNG CAT CORPORATION TRADING AS BUILD KING - SCT JV

運載紀錄制度

環境監察及審核 - 空氣質素



空氣質素監察

監察密度: 每六天三次

監察參數: 一小時總懸浮顆粒物



監測結果:
(二零二六年三月至八月)


沒有與項目相關的超標記錄



迎東邨附近進行的空氣質素監察
(DM-1)

環境監察及審核 - 空氣質素

空氣質素監察 - 1小時總懸浮粒子水平超標記錄



環境監察及審核 - 噪音



噪音監察

監察密度: 每週一次

監察參數: 30分鐘時段的等效連續聲級



監測結果:
(二零二六年三月至八月)


噪音監察結果顯示噪音水平維持在可接受水平
(75dB(A))



迎東邨附近進行的噪音監察
(NMS-CA-4)

環境監察及審核 - 噪音

噪音監察 - 超標記錄 / 投訴個案



已收到查詢/投訴的摘要

日期	水質	空氣	噪音	其他 (光, 廢物, 生態)
二零二六年 三月	0	0	0	0
二零二六年 四月	0	0	3	0
二零二六年 五月	0	0	0	0
二零二六年 六月	0	0	1	0
二零二六年 七月	0	0	0	0
二零二六年 八月	0	1	0	0
近期投訴內容		沙塵	- 晚間及假日時段的噪音 - 道路刨鋪	

4.報告環境監察及審核狀況

b) 東涌西

環境監測



空氣質素監測



噪音監測



河水水質監測




生態監測

空氣質素監測

監測站	描述	監測參數	監測頻率
DM-5	龍井頭	1小時總懸浮粒子濃度	至少每6天3次
DM-6	莫家村		

2026年3月至2026年8月的監測結果

未有錄得超標




噪音監測

監測站	描述	監測參數	監測頻率
NMS-CA-5	位於馬灣涌的村屋	$L_{eq}(30\text{分鐘})$ (亦即為6個連續的 $L_{eq}(5\text{分鐘})$ 讀數)	每星期1次
NMS-CA-6	位於石門甲的村屋		
NMS-CA-7	港青基信書院		
NMS-CA-8	明愛胡振中書院		
NMS-CA-9	匡智紹邦晨輝學校		


2026年3月至2026年8月
的監測結果

未有錄得極限水平超標



噪音監測


2026年3月至2026年8月的監測期間超標記錄



水質監測


監測站	描述	監測參數	監測頻率
TCW-WQM-1	東涌河下游	- 溫度 - 鹽度 - 傳導率 - 酸鹼度 - 溶氧度 - 混濁度 - 懸浮固體	每星期3天 (每次相隔不少於36小時)
TCW-WQM-2	東涌河西支流中游		
TCW-WQM-4	東涌河西支流上游		
TCW-WQM-6	東涌河西支流下游		
TCW-WQM-3A	東涌河東支流中游		
TCW-WQM-5A	東涌河東支流上游		
TCW-WQM-7	東涌河東支流下游		

- 河水水質監測點 (河口)
- 河水水質監測點 (西支流)
- 河水水質監測點 (東支流)



水質監測

2026年3月至2026年8月監測期間的超標記錄




生態監測

監測站	描述	監測參數	監測頻率
RP1	保育區(自然段落)	- 水質^[備註] - 魚類及水生無脊椎動物的物種多樣性	每月1次
RP2	河畔公園上游		
RP3	活化區 (渠道化段落)		
RP4	河畔公園下游		
PW1	附近公共建設		
PW2	附近公共建設		
PW3	附近公共建設		基線監測已於2024年3月完成
PW4	附近公共建設		
PW5	附近公共建設		
PW6	附近公共建設		

- 備註:
- 酸鹼度
 - 鹽度
 - 溫度
 - 混濁度
 - 溶氧度
 - 懸浮固體


- 氨
 - 總氮含量
 - 大腸桿菌
 - 生物需氧量
 - 化學需氧量
 - 油脂

由於河流改道工作已於2023年3月展開，因此位於RP3及PW2監測站的生態監測亦已暫停。



生態監測

2026年3月至2026年8月監測期間的超標記錄



已收到查詢/投訴摘要

月份	空氣	噪音	水質	其他 (廢物、生態、景觀及視覺)
2026年3月	0	1	2	0
2026年4月	1	0	3	0
2026年5月	1	2	5	0
2026年6月	1	2	5	0
2026年7月	1	0	2	0
2026年8月	2	2	0	2
查詢/投訴 內容	- 松滿路工地粉塵 - 牛凹村工地粉塵 - L29 及L30路面沙塵	- 裕東路工地噪音 - 松滿路工地噪音 - 滿泰樓附近工地噪音 - 牛凹村工地噪音	- 松逸街附近工地疑似排放污水 - 牛凹村附近工地疑似排放污水 - 石榴埔附近工地疑似排放污水 - 東涌遊樂場附近工地疑似排放污水	牛凹村附近工地疑似排放油污

項目專題網站 EP-519/2016

東涌新市鎮擴展項目網站：

<https://env.tcnte.hk>



TUNG CHUNG *New Town Extension (East)*

Tung Chung New Town Extension

This dedicated website is set up in accordance with the requirements in the Environmental Permit (EP) (EP NO. EP-519/2016) to enable user-friendly public access of information of the Tung Chung New Town Extension and the associated environmental monitoring data.

Project Website of
Tung Chung New Town Extension (West)
[- ENTER -](#)

Project Website of
Tung Chung New Town Extension (East)
[- ENTER -](#)

東涌西項目網站：

<https://env.tcnte-west.hk>



TUNG CHUNG *New Town Extension (West)*

Project Background	EIAO Documents	EP Submissions	Baseline Monitoring Report	EM&A Reports	EM&A Data	Community Liaison Group	Professional Liaison Group	What's New
--------------------	----------------	----------------	----------------------------	--------------	-----------	-------------------------	----------------------------	------------

Tung Chung New Town Extension (West)

This dedicated website is set up in accordance with the requirements in the Environmental Permit (EP) (EP NO. EP-519/2016) to enable user-friendly public access of information of the Tung Chung New Town Extension (West) and the associated environmental monitoring data.

施工期間所執行的環境緩解措施



定時於工地進行灑水防止塵土飛揚



地盤出口設立洗車設施



定時以水車灑水防止塵土飛揚



以帆布遮蓋建築物料防止塵土飛揚

施工期間所執行的環境緩解措施（續）



設置充氣隔音屏障




使用隔音布包裹破碎錘



設置污水處理設施

施工期間所執行的環境緩解措施（續）



實時監測泥頭車行駛路線

EPD231

人帳票編號: 26151986
Chit No.: 26151986

選擇「✓」一個訂明設施:
Tick (✓) One Prescribed Facility:
☐ 堆填區 Landfills
☐ 公眾填料接收設施 Public Fill Reception Facilities
☐ 離島廢物轉運設施 Outlying Islands Transfer Facilities
車牌號碼 Vehicle Registration Mark: _____

使用日期: _____
Date of Use: _____
簽發人: _____
Issued by: _____
建築廢物產生地點:
Construction Waste Generated Site:
TUNG CHUNG VALLEY

B148958

帳戶編號: 7040815
Account No.: 7040815
甲部份: 由帳戶戶主保留
Part A: retained by Account-holder

人帳票編號: 26151986
Chit No.: 26151986

選擇「✓」一個訂明設施:
Tick (✓) One Prescribed Facility:
☐ 堆填區 Landfills
☐ 公眾填料接收設施 Public Fill Reception Facilities
☐ 離島廢物轉運設施 Outlying Islands Transfer Facilities
車牌號碼 Vehicle Registration Mark: _____

使用日期: _____
Date of Use: _____
簽發人: _____
Issued by: _____
建築廢物產生地點:
Construction Waste Generated Site:
TUNG CHUNG VALLEY

帳戶編號: 7040815
Account No.: 7040815
乙部份: 由廢物運輸商保留
Part B: retained by Waste Hauler

香港法例第354章廢物處置條例
廢物處置(建築廢物處置收費)規例
Waste Disposal Ordinance (Chapter 354)
Waste Disposal (Charges for Disposal of Construction Waste) Regulation

載運入帳票
CHIT

車牌號碼:
Vehicle Registration Mark: _____

有效期至: Not Applicable
Valid Until: _____
簽發人: _____
Construction Waste Generated Site:
TUNG CHUNG VALLEY

備註: * 請核對一切資料無誤(包括車牌號碼)。
* 載運入帳票如有損毀或被塗改, 即作廢無效。
帳戶名稱:
Name of the Account-holder:
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

帳戶編號: 7040815
Account No.: 7040815
甲部份: 由廢物運輸商保留
Part A: retained by Waste Hauler

運載紀錄制度

謝謝